

### 附件 3

# 辽宁省盘山县石新镇大金村“五好两宜”和美乡村建设项目转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

盘山县石新镇大金村“五好两宜”和美乡村建设项目预算总资金 200 万元，中央预算内下达专项资金 200 万元，目前上级尚未拨付款项。

### （一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理情况。）

目前项目预算和规划已完成，已确定施工方，正在施工中，上级尚未拨付款项。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）目前项目预算和规划已完成，已确定施工方，正在施工中，上级尚未拨付款项，暂无资金管理情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）目前项目预算和规划已完成，已确定施工方，正在施工中，总体绩效目标完成情况为 0%。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

产出指标：1. 项目数量 1 个，目前项目预算和规划已完成，已确定施工方，正在施工中。

2. 完成年度目标任务：该项目尚未开工，进度为 0%。

3. 群众获得感和满足感有效提高。

4. 居民满意度有效提高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

改进措施：持续关注项目进展流程，尽快推进项目落实。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

### 五、其他需要说明的问题

中央巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

### 六、附件

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件 2

石新镇转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）



转移支付（项目）名称		盘山县石新镇大金村“五好两宜”和美乡村建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	盘锦市盘山县石新镇人民政府			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A*100%）		
	年度资金总额：	200	0	0%		
	其中：中央财政资金	200	0	0%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性					
	下达及时行					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	新建入户桥 50 座；维修耳墙及地面铺装 100 座；单独维修耳墙 180 座；单独维修地面铺装 160 座；路肩硬化面积 7200m <sup>2</sup> ，厚度 15cm；长 3600m*宽 1m*2 侧；新建边沟 200m；维修更换条石板 1500m；维修条石板利旧 11500m；维修棚菜种植区道路 10550 米，均宽 3 米；路灯更换 40 套；路灯维修 40 套；绿化绿篱种植 800 m <sup>2</sup> ；绿化花卉种植 800 m <sup>2</sup> ；		未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	完成年度目标任务	年度内 90%以上项目实现开工	0	该项目计划于 2024 年 6 月份完成，目前已完成项目预算和规划，现在

标						正在施工中。目前持续关注项目进展流程，尽快推进项目落实。	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众获得感，幸福感	有效提高	80%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	有效提高	80%		
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。